

Opis przedmiotu Zakupu

PRZEDMIOTEM ZAKUPU JEST ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ UŻYWANYCH KONTENERÓW SOCJALNYCH – 6 SZT. ORAZ UŻYWANYCH KONTENERÓW SANITARNYCH – 2 SZT.

1. Kontener socjalny 20' wym. 6055 mm x 2445 mm (6 szt.)

Wyposażenie kontenera:

- okno uchylne z roletą (wym. 945 mm x 1200 mm) – 2 szt.,
- drzwi stalowe otwierane na zewnątrz (wym. 875 mm x 811 mm x 2065 mm) – 1 szt.,
- gniazdo elektryczne pojedyncze – 1 szt.,
- gniazdo elektryczne podwójne – 2 szt.,
- wyłącznik – 1 szt.,
- konwektor elektryczny 2 kW – 1 szt.,
- wentylator wyciągowy,
- oświetlenie mocowane LED 43 W.


Kontenery socjalne mają być połączone ze sobą bez ścianki działowej.

2. Kontener sanitarny 20' wym. 6055 mm x 2445 mm (2 szt.)

Wyposażenie:

- okno sanitarne uchylne (wym. 652 mm x 714 mm),
 - drzwi stalowe wejściowe otwierane na zewnątrz,
 - drzwi wewnętrzne łączące kontener sanitarny z socjalnym,
 - drzwi wewnętrzne do łazienki,
 - gniazdo elektryczne pojedyncze – 2 szt.,
 - gniazdo elektryczne podwójne,
 - wyłącznik szeregowy,
 - wyłącznik szeregowy (elektryka do pomieszczeń wilgotnych 1150 mm nad górną krawędzią podłogi),
 - umywalka 3-komorowa z bateriami umywalkowymi,
 - muszla klozetowa – 1 szt. + opcjonalnie pisuar – 1 szt.
 - lustro
 - kabina prysznicowa GFK z baterią jednouchwytową i zasłoną prysznicową – minimum 3 szt.,
 - podgrzewacz wody min 300-litrowy – zamontowany wewnątrz kontenera. Zamawiający dopuszcza zamontowanie podgrzewacza n zewnątrz kontenera,
 - zawór redukcyjny,
 - wentylator wyciągowy 170 m³/h – 2 szt.,
 - ogrzewacz przesiewowy 2kW – 2 szt.,
 - oświetlenie mocowane LED 30 W – 2 szt.
3. Usługa dostosowania kontenerów wraz z montażem – 5 szt. kontenerów socjalnych wraz z 1 szt. kontenera sanitarnego.
4. Usługa dostosowania kontenerów wraz z montażem – 1 szt. kontenera socjalnego wraz z 1 szt. kontenera sanitarnego.

Usytuowanie kontenerów w hali:



Kontenery zostaną dostarczone do następującej lokalizacji: 97-410 Rogowiec, Hala IR – 1

Wymagania dotyczące dostawy i montażu kontenerów w hali ocieplanej: o gotowości dostawy Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego za pośrednictwem e-maila na adres: z 2 dniowym wyprzedzeniem przed dostawą.

Zamawiający przewiduje dwuetapową realizację: etap I dostawa wraz z rozładunkiem kontenerów na placu przed halą, etap II montaż, przy czym Zamawiający wprowadzi kontenery do hali własnymi zasobami i przy użyciu własnego sprzętu, zaś pozostałe czynności (łączenie, poziomowanie, etc.) pozostają po stronie Wykonawcy.

Termin dla Etapu II zostanie ustalony przez Strony w trybie roboczym.

Dostawa i montaż przedmiotu Zakupu zostaną zrealizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.